

湖北省河道管理范围内涉河建设项目开工登记表

填报单位（盖章）：荆州市隆葳房地产开发有限公司

填表日期：2018年12月13日

项目名称	朝阳华庭				
项目地点	沙市区柳垸二路	建设单位	荆州市隆葳房地产开发有限公司		
涉河建设方案 许可单位及文号	荆水许可[2018]125号				
防洪补救措施 专项设计	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	审查单位	荆州市水利局	是否修 改完善	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
责 任 制	建设单位	荆州市隆葳房地产开发有限公司			
	法人代表	王传方	联系电话	18186573999	
	现场负责人	罗正德	联系电话	18171997688	
	施工单位	荆门市晨旭建筑有限公司			
	项目法人	黄和斌	联系电话	18107164567	
	现场负责人	桂付生	联系电话	13277355585	
	监管单位	荆州市长江河道管理局直属分局			
	监管责任人	刘成三	联系电话	13986723960	
施工组织设计主要情况及其它补充说明：（可以加页）					
<p>由中化明达湖北地质勘查有限公司设计基坑支护为钻孔灌注桩，其中BC段、FG段为双排灌注桩。持力层为卵石层，要求桩端嵌入持力层不小于1.5米，支护桩外面为2排500mm直径水泥土搅拌桩。钻孔灌注桩桩径800mm共计366根，桩径1000mm共计63根，有效桩长为15.4—18.4m，混凝土强度等级为C35。钢筋笼长度为通长配筋，AB段主筋为20Φ25，螺旋箍筋Φ10@200。BC段主筋为22Φ20，螺旋箍筋Φ8@200，CD段主筋为20Φ25，螺旋箍筋Φ8@200，DE段主筋为24Φ25，螺旋箍筋Φ10@200，EF段主筋为20Φ25，螺旋箍筋Φ10@200，FG段主筋为20Φ25，螺旋箍筋Φ10@200，GHA段主筋为20Φ25，螺旋箍筋Φ10@200，加强筋Φ18@2000。冠梁通长配置，GL1：700*1000，16Φ28（左右）+10Φ20（上下），箍筋4Φ10@200；GL2：700*1000，12Φ25（左右）+10Φ20（上下），箍筋4Φ8@200；GL3：700*1200，12Φ25（左右）+10Φ20（上下），箍筋4Φ8@200；横梁HL1：700*1000，8Φ25（左右）+14Φ25（上下），箍筋4Φ8@200；横梁HL2：700*1200，8Φ25（左右）+16Φ25（上下），箍筋4Φ8@200；四角水平支撑ZC1-1：700*600，10Φ25（左右）+6Φ25（上下），箍筋4Φ8@200；四角水平支撑ZC1-2：600*500，10Φ25（左右）+6Φ25（上下），箍筋4Φ8@200。水平支撑底部共计29根立柱支撑桩，桩径900mm，砼标号C30。配筋12Φ18通长，螺旋箍Φ8@200。桩长10.0米，立柱桩上部角钢立柱4*160*16角钢与440*300*12铁板焊接，插入立柱桩内4.0米，总长9.2米，上部与支撑梁一起现浇。</p>					



县级管理单位意见：

同意



签字（盖章）：朱耀红

年 月 日

市级管理单位意见：

1、基础工程不能在汛期实施（5月1日-10月15日）；



签字（盖章）：[Signature]

2019年1月24日

11

