

湖北省河道管理范围内涉河建设项目开工登记表

填报单位（盖章）：湖北江陵经济开发区管理委员会

填表日期：2023年5月24日

| | | | | | |
|---|-------|--|--|----------------|---|
| 项目名称 | | 江陵县滨江水厂工程（一期） | | | |
| 项目地点 | | 江陵县马家寨乡冲河村 | 建设单位 | 湖北江陵经济开发区管理委员会 | |
| 涉河建设方案许可单位及文号 | | 长许可决（2023）30号；鄂水许可函（2023）7号 | | | |
| 防洪补救措施专项设计 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 审查单位 | 湖北省水利厅 | 是否修改完善 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 责任制 | 建设单位 | 湖北江陵经济开发区管理委员会 | | | |
| | 项目法人 | 方文秋 | 联系电话 | 0716-4010286 | |
| | 现场负责人 | 吴艳华 | 联系电话 | 15272439391 | |
| | 施工单位 | 荆州市市政建设集团有限公司 | | | |
| | 项目法人 | 邵明 | 联系电话 | 13997597453 | |
| | 现场负责人 | 李建华 | 联系电话 | 17764218943 | |
| | 监管单位 | 荆州市长江河道管理局江陵分局 | | | |
| | 监管责任人 | 朱矩政 | 联系电话 | 13972136299 | |
| <p>施工期组织设计主要情况及其它补充说明：江陵县滨江水厂工程（一期）位于长江荆江河段左岸荆州长江公铁大桥上游约4.1km处，设计取水规模为43万m³/d，主要包括取水趸船、摇臂支墩、配电房平台、人行栈桥、原水管道等。取水趸船平面尺寸46.00×18.0m；摇臂支墩平面尺寸19.10×5.00m；配电房平台平面尺寸20.50×13.15m；人行栈桥与堤防平交，平面尺寸75.68×2.00m；2根DN1400mm原水管道涉河段水平投影长分别为172.00m，170.00m，管中心距2.20m~7.50m，其中迎水侧滩地浅埋段管道长分别为68.71m、66.81m，最大覆土厚度1.64米；翻堤段管道长分别为53.29m、53.19m；背水侧管道贴现状地面敷设，长均为50.00m。对河道的主要防洪补救措施：（1）堤顶道路恢复；（2）堤坡防冲恢复；（3）岸坡防护补救；（4）防汛光缆保护设计；（5）净水厂区基坑和工作井周边防渗处理；（6）堤内输水管道开挖回填防渗处理等。</p> | | | | | |
| 县级管理单位意见：  签字（盖章）： 2023年5月24日 | | | 市级管理单位意见： 1.基础工程不能在汛期实施(5月1日-10月15日)； 2.防洪补救措施工程与主体工程同步实施； 3.涉河工程部分经河道部门验收后方可投入运行。  签字（盖章）： 2023年5月24日 | | |