

湖北省河道管理范围内涉河建设项目开工登记表

填报单位 (盖章):

填表日期: 4月1日

项目名称	207 国道公安县埠河至南平段改建工程				
项目地点	公安县	建设单位	湖北安航建设管理有限公司		
涉河建设许可单位及文号	荆州市长江河道管理局 荆河道文{2017}10号文				
防洪补救措施专项设计	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	审查单位	湖北省水利厅	是否修改完善	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
责任制	建设单位	湖北安航建设管理有限公司			
	法人代表	程湧	联系电话	13607198529	
	现场负责人	刘谦奎	联系电话	13971072100	
	施工单位	武汉市市政路桥有限公司			
	项目法人	安进新	联系电话	15072443577	
	现场负责人	汤见勇	联系电话	13554133141	
	监管单位	荆州市长江河道管理局公安局			
	监管负责人	赵勇	联系电话	13886643760	
<p>施工期组织设计主要情况及其它补充说明:</p> <p>合同工期: 2018年11月8号——2021年11月7号 (三年)</p> <p>虎渡河特大桥为 207 国道公安县埠河至南平段改建工程项目的控制性节点工程, 位于湖北省公安县境内, 跨越 III 级航道。起止桩号: K37+886.46~K39+511.46, 中心桩号: K38+698.96, 桥长 1625m, 孔数及孔径: (5×4×30) +2×56+(78+135+135+78)+ (4×4×30) m (孔—m), 共十一联: 上部结构采用小箱梁、现浇箱梁及变截面箱梁, 下构 0#台采用座板台、42#桥台采用肋板台、23-25#桥墩采用空心墩, 20-22#桥墩采用实体墩, 其余桥墩采用双柱式墩, 墩台采用桩基础, 摩擦桩。</p> <p>虎渡河东侧堤坝高程为 43.2 米, 河堤左侧施工便道标高为 36.2 米, 右侧河滩拟修施工便道和主墩钢平台标高为 39.0 米, 为方便施工和材料进场, 虎渡河东侧施工便道拟建一条垂直于河堤的施工便道, 便道左侧 (上堤坝路) 长 100 米, 路面宽 6 米, 纵坡 7%, 右侧下堤坝路长 45 米, 路面宽 6 米, 纵坡 9%, 路面结构形式为: 填土路堤+60cm 毛渣层+20cm 混凝土, 路堤边坡坡率为 1:1。</p>					

堤防达标建设范围与堤防护坡范围一致，为桥轴线上游 50m、下游 100m，共 150m 范围；对桥轴线上游 50m、下游 100m，共 150m 范围内虎东干堤（对应桩号 44+940~45+090）、虎西干堤（对应桩号 44+850~45+000）堤外坡进行防护；对桥轴线上、下游各 20m 投影范围虎东干堤、虎西干堤内坡进行防护。对堤内 12#、13#、17#、18#桥墩基础周边进行反滤处理，对堤外 14#桥墩基础周边进行防渗防冲处理。

县级管理单位意见：

同意呈报

签字（盖章）：

年 月 日

市级管理单位意见：

- 1、基础工程不能在汛期实施（5月1日-10月15日）；
- 2、防洪补救措施工程与主体工程同步实施；
- 3、涉河工程部分经市局验收后方可投入运行。

签字（盖章）：

2019年4月2日