

湖北省河道管理范围内涉河建设项目开工登记表

填报单位(盖章):

填表日期: 2021年 9月 1日

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--|----------------|------|------|----------------|--------------|--|
| 项目名称 | | 湖北石首经济开发区楚天大道东段雨污水管网工程 | | | | | | |
| 项目地点 | | 石首市楚天大道东段 | | 建设单位 | | 湖北石首经济开发区管理委员会 | | |
| 涉河建设方案 许可单位及文号 | | 湖北省水利厅 鄂水许可[2020]106号 | | | | | | |
| 防洪补救措施 专项设计 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 | | 审查单位 | | / | | |
| 责任制 | 建设单位 | | 湖北石首经济开发区管理委员会 | | | | | |
| | 法人代表 | | 张荣安 | | 联系电话 | | 0716-7680399 | |
| | 现场负责人 | | 向继勇 | | 联系电话 | | 13908615022 | |
| | 施工单位 | | 厦门市政工程有限公司 | | | | | |
| | 项目法人 | | 陈有雄 | | 联系电话 | | 0592-5582900 | |
| | 现场负责人 | | 蔡 胚 | | 联系电话 | | 13508625555 | |
| | 监管单位 | | 荆州市长江河道管理局石首分局 | | | | | |
| | 监管责任人 | | 张力 | | 联系电话 | | 13797306333 | |

施工期组织设计主要情况及其它补充说明:

本次方案设计沿楚天大道布设污水管道,管道呈南北向敷设。拟建管道起点位于张城垸新洲村与楚天大道交叉口,经提升泵站后翻越荆南长江干堤,与堤防背水侧东方大道现有主管网连接。管道埋设总长 4200m,埋深 0~4.5m。

1、在荆南长江干堤桩号 561+260 内距堤脚 150m 处设置污水提升泵站。翻越地方段压力管道在设计洪水位以上穿越堤身,穿堤部分管道采用混凝土包封,在迎水侧堤肩设排气阀。管道在堤内外坡明敷,在内外禁脚地浅埋,最大埋深为 1m。

2、在荆南长江干堤桩号 561+260 处沿堤坡面设置跨堤压力管道,北侧长度 15.08m,南侧长度 15.5m,通过支墩固定连接。管道以覆土 0.7m 穿过堤顶路,管道管中标高 39.14m,堤顶路标高 39.8m,河道洪水位 38.12m,管道高于洪水位 0.87m。同时为保障排水安全,对该段压力管进行防水混凝土包封处理,每隔 2m 设置刚性止水翼环。穿越堤面施工时间为 10 月 15-11 月 15 日。

县级管理单位意见:


 同意呈报
 曹斌

签字(盖章):

2021年 9月 1日

市级管理单位意见:

- 1、基础工程不能在汛期实施(5月1日-10月15日);
- 2、防洪补救措施工程与主体工程同步实施;
- 3、涉河工程部分以河道部门验收后方可投入运行。

签字(盖章):


 2021年 9月 28日