

湖北省河道管理范围内涉河建设项目开工登记表

填报单位(盖章):

填表日期: 2023年4月18日

项目名称	江陵县新能源新材料产业基地安居工程(一期)基坑工程				
项目地点	江陵县沿江产业园富民路西侧、荆江大道北侧	建设单位	江陵县享发实业有限公司		
涉河建设方案许可单位及文号	荆州市水利和湖泊局 荆水许可(2023)59号				
防洪补救措施专项设计	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	审查单位	荆州市水利和湖泊局	是否修改完善	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
责任制	建设单位	江陵县享发实业有限公司			
	项目法人	黄振华	联系电话	14371648657	
	现场负责人	邬海军	联系电话	18875528105	
	施工单位	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司			
	项目法人	曾新迪	联系电话	18990260627	
	现场负责人	刘宝强	联系电话	18781041330	
	监管单位	荆州市长江河道管理局江陵分局			
监管责任人	朱矩政	联系电话	13972136299		

施工期组织设计主要情况及其它补充说明: 本工程基坑范围内包含17#~18#住宅楼(连体楼)地下室, 地下室作为消防水池及设备用房。基坑工程整平地面为31.00m, ±0.00为31.90m。17#、18#楼: 基坑承台底(含垫层)标高为24.2m~25.5m, 实际开挖深度5.5m~6.8m (±0.00下标高为-6.4m~-7.7m)。基坑普挖深度为5.5m (±0.00下标高为-6.4m), 南侧集水井井坑处开挖深度最深, 对应承台基底(含垫层)开挖深度为6.6m、6.8m (±0.00下标高为-7.5m、-7.7m)。基坑工程主体建筑物采用框架剪力结构, 桩承基础结构, 基坑支护采用钢板桩+钢支撑。基坑开挖面积为1515m², 基坑下开口线周长为180m。目前该基坑可选用的支护型式有: (1)重力式挡墙; (2)复合喷锚; (3)排桩; (4)钢板桩。本次基坑降水采用管井方式进行降水, 施工方法如下: 定井位、埋设护筒、钻孔、换浆、下管、填滤料。

县级管理单位意见:

同意

签字(盖章):

朱矩政

2023年4月18日

市级管理单位意见:

- 1、基础工程不能在汛期实施(5月1日-10月15日);
- 2、防洪补救措施工程与主体工程同步实施;
- 3、涉河工程部分经河道部门验收后方可投入运行。

签字(盖章):

荆州市长江河道管理局

2023年4月21日