

湖北省河道管理范围内涉河建设项目开工登记表

填报单位（盖章）：荆州智睿多式联运有限公司

填表日期：2023年11月7日

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|-------------|--|
| 项目名称 | 荆州港公安港区柳梓河综合码头工程(荆南长江干堤加固) | | | | |
| 项目地点 | 荆南长江干堤 644+100-641+500 段 | 建设单位 | 荆州智睿多式联运有限公司 | | |
| 涉河建设方案 许可单位及文 号 | 长许可决【2022】68号 | | | | |
| 防洪补救措施 专项设计 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 审查单位 | 湖北省水利厅 鄂水许可函【2022】36号 | 是否修 改完善 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 责 任 制 | 建设单位 | 荆州智睿多式联运有限公司 | | | |
| | 法人代表 | 朱敏健 | 联系电话 | 15179887977 | |
| | 现场负责 人 | 陈樟凤 | 联系电话 | 17307475568 | |
| | 施工单位 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | | | |
| | 项目法人 | 肖卓 | 联系电话 | 18623031288 | |
| | 现场负责 人 | 李传辉 | 联系电话 | 18623051586 | |
| | 监管单位 | 荆州市长江河道管理局公安分局 | | | |
| | 监管责任 人 | 高长柏 | 联系电话 | 13797458357 | |
| <p>施工期组织设计主要情况及其它补充说明：</p> <p>一、项目概况</p> <p>荆州港公安港区柳梓河综合码头工程，位于湖北荆州境内，项目新建 4 个 5000 吨级散货泊位，年设计吞吐量为 1310 万吨。码头建设相应的堆场、道路、仓库等生产、辅助生产建筑，配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等设施。码头上游 4km 河段通过开挖形成港池，尺度为 5.0×90×440m（航道水深×双线航宽×弯曲半径）。项目港池开挖破坏了柳梓河左岸南五洲围堤，需新建大堤与原大堤衔接，新建大堤长度为 2316m。项目初步设计建设工期为 38 个月，估算总投资为 17.57 亿元。</p> <p>二、防洪补救措施</p> <p>荆南长江干堤加固:施工期间需要对跨荆南长江干堤（桩号 643+028 至 641+506）堤段</p> | | | | | |

处布置高压旋喷桩防渗墙进行堤身加固处理。施工段影响堤段长 1522m，堤顶路面宽度以下堤身采用高压旋喷桩防渗墙进行加固，桩径 0.8m，各桩间搭接 0.35m，防渗墙加固轴线距堤肩 1.0m。防渗墙处理深度低于远期航道底高程不小于 5m，即墙底高程 15.83m。待主体工程施工后，堤顶道路按二级公路标准进行恢复，路面结构厚 0.50m，从上往下依次为：20cm 厚 C30 混凝土路面；15cm 厚水泥稳定碎石基层；15cm 厚级配碎石底基层。

县级管理单位意见：

签字（盖章）：

2023年11月7日



市级管理单位意见：

- 1、基础工程不能在汛期实施（5月1日-10月15日）；
- 2、防洪补救措施工程与主体工程同步实施；
- 3、涉河工程部分经河道部门验收后方可投入运行。
- 4、请公安分局加强监管。

签字（盖章）：

2023年11月10日

